

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“



**ПРЕГЛЕД ОПРЕДЕЉЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РАДОВЕ НА ОБНОВИ И САНАЦИЈИ ВОДНИХ ОБЈЕКТА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА, ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ВОДНИХ
ОБЈЕКТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ТОКУ 2014. И 2015.
ГОДИНЕ**

Београд, фебруар 2016.

Након екстремног поплавног таласа у мају 2014. године забележен је велики број оштећења заштитних водних објеката која су угрозила њихову стабилност и функционалност и повећале ризик од нових поплава. Оваква оштећења представљају редовне и очекиване појаве после проласка великих вода, а њихово санирање, поред редовног одржавања, најважнија је превентивна мера на очувању функционалне сигурности заштитног система.


Државним програмом обнове оштећених водних објеката у 2014. години финасиране су хитне интервенције и хитни санациони радови који су допринели обезбеђењу елементарне функционалности и стабилности оштећених објеката за заштиту од поплава.

Након снижења водостаја, у току реализације санационих радова, евидентирана су нова оштећења објеката на већем броју речних деоница у указано је на неопходност предузимања даљих радњи на обезбеђењу потребног степена сигурности система за заштиту од вода. У складу са тим, предузете су потребне мере и радови су настављени.




Санациони радови и мере спроведени у претходне две године финасирани су из различитих извора средстава: Уредба о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање (Сл. гласник РС бр. 86/14), Уредба о изменама и допуни Уредбе ... (Сл. гласник РС бр. 75/15), План и програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. и 2015. годину, донације влада Јапана, Канаде, Италије и агенција ТИКА, УНДП, УНОПС.

У прилогу је дат табеларни преглед опредељених и реализованих средстава за радове на обнови и санацији водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у току 2014. и 2015. године по општинама Републике Србије са територије у надлежности ЈВП „Србијаводе“, као и графички приказ карактеристичних тачка објеката на којима су извођени радови.


Такође, у току су интензивне активности на реализацији плана да се у периоду од 2015. до 2017. године унапреди систем за одбрану од поплава и обезбеди неопходан степен заштите најугроженијих подручја. Израђена је инвестиционо-техничка документација за дванест пројеката који ће бити финансирани из предприступних фондова ЕУ и кредита Светске Банке. Табеларни преглед пројеката за унапређење степена заштите угрожених подручја са процењеним инвестиционим вредностима за ИПА пројекте и уговореним вредностима за пројекте Светске Банке дат је у прилогу овог документа.



Легенда


-  Државна граница
-  Водотокови I реда
-  Место радова

0 10 20 30 40 km



Координатни систем: Гаус Кригер 7
Проекција: Гаус Кригер

**ХИТНИ САНАЦИОНИ РАДОВИ
ПО УРЕДБИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**



Општина	стр.
Алексинац	1

Аранђеловац	2
-------------	---

Бабушница	2
-----------	---

Бајина башта	2
--------------	---

Баточина	3
----------	---

Бела Паланка	3
--------------	---

Богатић	3
---------	---

Бојник	3
--------	---

Бољевац	3
---------	---

Босилеград	4
------------	---

Брус	4
------	---

Бујановац	4
-----------	---

Ваљево	5
--------	---

Варварин	5
----------	---

Велика Плана	6
--------------	---

Владимирци	6
------------	---

Владичин Хан	7
--------------	---

Власотинце	7
------------	---

Врање	7
-------	---

Врњачка Бања	8
--------------	---

Гацин Хан	8
-----------	---

Горњи Милановац	8
-----------------	---

Деспотовац	9
------------	---

Општина	стр.
Димитровград	9

Дољевац	9
---------	---

Жагубица	9
----------	---

Житорађа	10
----------	----

Зајечар	11
---------	----

Ивањица	11
---------	----

Јагодина	12
----------	----

Кладово	12
---------	----

Књажевац	13
----------	----

Косјерић	13
----------	----

Коцељева	13
----------	----

Крагујевац	14
------------	----

Краљево	15
---------	----

Крупањ	16
--------	----

Крушевац	16
----------	----

Кучево	16
--------	----

Лајковац	16
----------	----

Лесковац	17
----------	----

Лозница	18
---------	----

Лучани	19
--------	----

Љиг	19
-----	----

Љубовија	20
----------	----

Мали Зворник	20
--------------	----

Општина	стр.
Мало Црниће	20

Матарушка Бања	20
----------------	----

Медвеђа	21
---------	----

Мноница	21
---------	----

Неготин	22
---------	----

Ниш	22
-----	----

Нови Пазар	23
------------	----

Осечина	23
---------	----

Параћин	24
---------	----

Петровац на Млави	25
-------------------	----

Пирот	25
-------	----

Пожаревац	26
-----------	----

Пожега	26
--------	----

Прибој	26
--------	----

Пријеполје	26
------------	----

Прокупље	27
----------	----

Ражањ	27
-------	----

Рача	27
------	----

Рековац	28
---------	----

Свилајнац	28
-----------	----

Сврљиг	28
--------	----

Смедерево	30
-----------	----

Смедеревска Паланка	31
---------------------	----

Општина	стр.
Сокобања	31

Сурдулица	31
-----------	----

Топола	31
--------	----

Трговиште	32
-----------	----

Трстеник	33
----------	----

Ћићевац	33
---------	----

Ђуприја	33
---------	----

Уб	34
----	----

Ужице	35
-------	----

Чачак	36
-------	----

Шабац	37
-------	----

Рекапитулација	38
----------------	----

WB, IPA пројекти	39
------------------	----

**ПРЕГЛЕД ОПРЕДЕЉЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАДОВЕ НА ОБНОВИ И САНАЦИЈИ ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА,
ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА ОДВОЂАВАЊЕ У ТОКУ 2014. И 2015. ГОДИНЕ**

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
1	Алексинач	Моравица	Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Моравице од км 3+088 до км 7+088	5,421,730.02	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 822 722 крај 4 825 783	почетак 7 557 610 крај 7 556 061	Вредност радова са ПДВ-ом
2	Алексинач	Моравица	Регулација Моравице у Алексиначу од Пиварског моста до моста на путу за градско гробље од км 2+370 до км 3+100	9,234,710.84	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 821 092 крај 4 821 722	почетак 7 557 605 крај 7 557 610	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
3	Алексинач	Јужна Морава	Лева обала левообалног насипа реке Ј.Мораве на км 66+100 у с. Тешица код Геронтолошке клинике у дужини од 250м.	9,093,177.67	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 812 976 крај 4 812 907	почетак 7 560 495 крај 7 560 683	Вредност радова са ПДВ-ом
4	Алексинач	Јужна Морава	Санација леве обале и израда насипа реке Јужне Мораве (250м) код Геронтолошке клинике у селу Тешица (км 66+100)	19,702,485.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	почетак 4 812 976 крај 4 812 907	почетак 7 560 495 крај 7 560 683	Вредност започетих радова без ПДВ-а су 4,964,372.50
5	Алексинач	Јужна Морава	Санација леве обале Јужне Мораве низводно од друмског челичног моста у селу Тешица и чишћење спруда на десној обали	14,787,816.39	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови изведени	почетак 4 811 544 крај 4 811 229	почетак 7 560 527 крај 7 560 426	Вредност радова је без ПДВ-а
6	Алексинач	Мозговачка река	Санација деснообалног насипа уз Мозговачку реку од ушћа у Ј.Мораву па узводно (деоница км 0+000 до км 1+454,21)	2,929,165.57	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 825 778 крај 4 825 845	почетак 7 549 376 крај 7 550 195	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
7	Алексинач	Јужна Морава	Санација леве обале реке Јужне Мораве и уклањање спруда на десној обали код Геронтолошке клинике у селу Тешица на стационажи км 66+100	10,306,048.44	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 812 976 крај 4 812 907	почетак 7 560 495 крај 7 560 683	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
8	Алексинач	Моравица	Санација регулисаног корита реке Моравице кроз Алексинач – деоница низводно од пиварског моста (2+700) у дужини од L=300м.	3,046,066.21	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 820 481 крај 4 820 643	почетак 7 556 343 крај 7 557 395	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
УКУПНО:				74,521,200.14					
УКУПНО ИЗВЕДЕНО:				59,783,087.64					
Алексинач									

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
9	Аранђеловац	Турија	Река Турија - санација обала нерегулисаног дела водотока Турија од моста на путу Венчани - Аранђеловац, КО Венчани, Аранђеловац	4,678,495.03	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7457800	4918517	
	Аранђеловац		УКУПНО:	4,678,495.03					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	4,678,495.03					
10	Бабушница	Лужница	Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Лужнице у Бабушници, од ушћа потока Мрморица па низводно 800 метара.	9,108,660.39	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 768 311 крај 4 767 748	почетак 7 615 460 крај 7 615 869	Вредност радова са ПДВ-ом
	Бабушница		УКУПНО:	9,108,660.39					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	9,108,660.39					
11	Бајина Башта	Пилица	Санација оштећена дна и облоге регулисаног корита реке Пилице на деоници од км 0+638 до км 1+588 кроз Бајину Башту (наставак радова из 2014. године)	5,654,568.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7 385 102 7 385 719	4 871 230 4 870 630	
12	Бајина башта	Пилица	Водоток Пилица, оштећење облоге и успостављање протицајног профила чишћењем наноса км 0+00 - км 0+638, км 0+645 - км 0+778, км 1+309 - км 1+526	1,822,608.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 385 102 7 385 719	4 871 230 4 870 630	км 0+638 км 1+588
13	Бајина башта	Коларски поток	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Коларском потоку	3,591,574.12	Донација УНДП	Радови изведени	7385660.66	4868796.96	
14	Бајина башта	Овчињска река	Чишћење и уређење корита Овчињске реке до ушћа у Дрину	853,823.50	Донација УНДП	Радови изведени			
15	Бајина башта	Рача	Израда бујичне преграде и чишћење корита на реци Рачи	6,169,374.86	Донација УНДП	Радови изведени	738397353	4867977.41	
	Бајина башта		УКУПНО:	18,091,948.48					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	18,091,948.48					
16	Баточина	Лепеница	Лева и десна обала реке Лепенице од км 10+190 до км 14+990 (4 локације)	17,576,406.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 889 962 крај 4 887 561	почетак 7 503 140 крај 7 499 793	Вредност радова са ПДВ-ом
17	Баточина	Лепеница	Санација корита реке Лепенице на ст. км.,10+250, 12+350, и км. 13+860	10,042,192.84	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 889 970 крај 4 887 665	почетак 7 503 081 крај 7 501 015	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
18	Баточина и Лапово	ВМ.5. ХМС Баточина-Лапово	Санација Главног ободног канала у касети Бадњевац	149,648.62	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 888 192 крај 4 888 140	почетак 7 502 083 крај 7 502 041	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
19	Баточина и Лапово	ВМ.5. ХМС Баточина-Лапово	Санација Жировачког ободног канала у касети Бадњевац	149,395.24	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 888 123 крај 4 888 062	почетак 7 502 190 крај 7 502 172	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
	Баточина		УКУПНО:	27,917,642.70					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	27,917,642.70					
20	Бела Паланка	Мокрањска река	Санација оштећења регулисаног корита Мокрањске реке од ушћа у реку Нишаву, на стационажи од км. 0+000 до км. 1+917	8,841,303.36	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 786 607 крај 4 785 696	почетак 7 605 955 крај 7 606 823	Вредност радова са ПДВ-ом
	Бела Паланка		УКУПНО:	8,841,303.36					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	8,841,303.36					
21	Богатић	Сава	Санација десне паралелне грађевине реке Саве, км 175+950 – км 176+250	14,149,527.84	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	6607009	4973826	
22	Богатић	Дрина	Санација регулационе (усмеравајуће) грађевине - напер на д. о. Дрине, сектор Црна Бара, км 2+900–3+100	5,659,542.24	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	6 608 974,60	4 970 746,81	
23	Богатић	Дрина	Санација оштећења круне и косина десног насипа Дрине узводно од Црне Баре до Бадовинаца (11 км)	104,328,443.35	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови у току	7 370 053 7 372 877	4 961 275 4 967 874	Изведени радови у вредности 6,562,875.00 дин без ПДВ
24	Богатић	Дрина	Санација оштећења на десној обали реке Дрине на сектору С.4. деоница С.4.4. на локалитету „Павловића ћуприја“	24,074,700.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови у току	7 369 895	4 961 781	Изведени радови у вредности 24,069,992.00 дин без ПДВ
	Богатић		УКУПНО:	148,212,213.43					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	50,441,937.08					
25	Бојник	Пуста река	Санација и чишћење регулисаног и нерегулисаног корита Пусте реке у Бојнику, 300 метара узводно и низводно од моста у центру Бојника	3,473,623.57	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 762 415 крај 4 762 770	почетак 7 559 055 крај 7 558 570	Вредност радова са ПДВ-ом
	Бојник		УКУПНО:	3,473,623.57					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	3,473,623.57					
26	Бољевац	Арнауца	Десни и леви насип уз Арнауту у Бољевцу, поправка оштећеног дела корита и насипа реке Арнауца, на дужини од 100 м	465,537.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7578053.21 7578037.96	4854134.64 4854133.62	
27	Бољевац	Змијанац	Поток Змијанац, поправка оштећеног дела корита и насипа потока Змијанац у дужини од 50 м	465,357.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7577146.16 7577221.55	4854172.78 4854216.06	
	Бољевац		УКУПНО:	930,894.00					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	930,894.00					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
28	Босилеград	Драговиштица	Лева и десна обала узводно 200метара и низводно 100метара од регулисаног корита кроз насеље Босилеград	19,283,382.00	Донација ТУРСКЕ (ТИКА)	Радови изведени	почетак 4 705 446 крај 4 705 693	почетак 7 621 473 крај 7 621 305	Вредност радова је без ПДВ-а
29	Босилеград	Драговиштица	Изградња депонијских преграда на сливу реке Драговиштице	4,149,466.00	Донација ТУРСКЕ (ТИКА)	Радови изведени	почетак 4 704 373 крај 4 704 365	почетак 7 620 788 крај 7 620 708	Вредност радова је без ПДВ-а
	Босилеград		УКУПНО:	23,432,848.00					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	23,432,848.00					
30	Брус	Расина	Река Расина оштећење регулације у зони моста за Александравац Укупна дужина оштећења 100 м	1,134,455.04	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 804 066 крај 4 804 375	почетак 7 503 704 крај 7 503 409	Радови нису почели Уговорена вредност
31	Брус	Расина	Брана "Ђелије" – санација оштећења на мерном профилу „Равни“ и чишћење нерегулисаног корита узводно у дужини од 1,80км	924,136.80	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 800 980 крај 4 801 190	почетак 7 514 130 крај 7 514 248	Вредност радова са ПДВ-ом
	Брус		УКУПНО:	2,058,591.84					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	2,058,591.84					
32	Бујановац	Моравица	Санација регулисаног корита реке Моравице од км 0+000 до км 1+843 кроз Левосоје	16,121,159.26	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 699 576 крај 4 698 641	почетак 7 563 323 крај 7 561 915	Вредност радова са ПДВ-ом
33	Бујановац	Кршевичка река	Санација и чишћење регулисаног корита Кршевичке реке од моста код железничке пруге до моста Кршевица-Жбевац	7,195,409.34	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 702 274 крај 4 700 432	почетак 7 569 624 крај 7 569 667	Вредност радова са ПДВ-ом
34	Бујановац	Моравица	Санација регулисаног корита реке Моравице у Левосоју, од км 1+819 до км 3+086	7,492,777.36	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 698 641 крај 4 697 826	почетак 7 561 929 крај 7 561 175	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
35	Бујановац	Давидовачка река	Санација регулисаног корита Давидовачке реке на ушћу у Јужну Мораву.	8,758,208.70	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 702 701 крај 4 702 766	почетак 7 569 012 крај 7 568 791	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
36	Бујановац	Моравица	Минор корито реке Моравице кроз насеље Левосоје у дужини од 500метара	7,082,207.00	Донација ТУРСКЕ (ТИКА)	Радови изведени	почетак 4 699 431 крај 4 699 077	почетак 7 563 047 крај 7 562 389	Вредност радова је без ПДВ-а
	Бујановац		УКУПНО:	46,649,761.66					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	46,649,761.66					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
37	Ваљево	Колубара	Санација регулисаног дела водотока Колубара у зони Белог моста (км:73+357, км: 73+412)	5,666,326.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови изведени	7411333	4903259	
38	Ваљево	Обница	Санација десне обале водотока Обнице у зони КП дома (км. 1+315 до км. 2+047)	7,673,249.65	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7409717	4903698	
39	Ваљево	Колубара	Регулисано корито Колубаре кроз Ваљево од моста код парка „Јадар“ узводно до краја регулисане деонице у дужини од 840 и низводно од моста код парка "Јадар" до "Белог" моста у дужини од 275м	110,909,663.50	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7411028	4903315	
40	Ваљево	Поцибрава, Бања, Колубара	1. Брана са акумулацијом Поцибрава на реци Поцибрав, десној притоци Колубаре (десна притока Саве). I. Простор за пријем поплавног таласа 143.000 м3. 2. Низводна деоница Колубаре кроз Ваљево у зони обилазнице	21,016,677.14	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7414271 7414492	4903393 4903268	
41	Ваљево	Колубара	Санација поткопане леве обале реке Колубаре у Ваљеву дуж парка на "Јадру" у дужини L=130m Санација поткопане леве обале реке Колубаре у Ваљеву дуж десне обале "Силоси" у дужини L=100m Санација поткопане леве обале реке Колубаре у Ваљеву низводно од моста на "Јадру" у дужини L=30m Санација поткопане леве и десне обале минор корита на реци Колубари у Ваљеву низводно "Белог" моста у дужини L=80m	8,375,046.30	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
42	Ваљево	Забава	Обезбеђење функционалности преграде на реци Забави (чишћење заплава бучичне преграде)	3,562,973.94	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7602433	4852779	
	Ваљево		УКУПНО:	157,203,936.53					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	149,530,686.88					
43	Варварин	Јовановачка река	Затварање десно-обалног насипа на Јовановачкој реци, на стац. км 4+461	1,273,186.01	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 843 990 крај 4 843 960	почетак 7 845 446 крај 7 845 422	Вредност радова са ПДВ-ом
	Варварин		УКУПНО:	1,273,186.01					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	1,273,186.01					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
44	Велика Плана	Јасеница и Кубршница	Затварање пробоја насипа и санација оштећења обале регулисаног корита реке Јасенице и Кубршнице	20,522,475.62	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 913 012 крај 4 900 776	почетак 7 493 446 крај 7 485 362	Вредност радова са ПДВ-ом
45	Велика Плана	Велика Морава	Санација леве обале реке В.Мораве код села Велико Орашје	29,749,845.88	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови у току	почетак 4 914 423 крај 4 915 116	почетак 7 508 746 крај 7 508 620	Вредност извршених радова без ПДВ-а су 16,534,005.43
46	Велика Плана	Јасеница	Санација оштећења у минор кориту Јасенице (км 0+000 км 0+500) у зони Великог Орашја	9,781,765.46	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови у току	почетак 4 914 611 крај 4 914 192	почетак 7 508 614 крај 7 508 522	Вредност извршених радова без ПДВ-а су 8,351,939.18
47	Велика Плана	ВМ.4. ХМС Смедеревска Паланка-Велика Плана	Санација сифона на Заједничком ободном каналу	378,390.21	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 911 684 крај 4 911 633	почетак 7 504 690 крај 7 504 701	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
48	Велика Плана	Јасеница	Санација корита реке Јасенице на ст.од км.0+730, 1+970, 3+120, 5+930, 7+440, 8+550, 9+260	9,968,722.47	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 913 883 крај 4 912 411	почетак 7 508 323 крај 7 500 254	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
49	Велика Плана	Гибавица	Санација ушћа Гибавице у В.Мораву	1,593,329.15	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 902 930 крај 4 902 901	почетак 7 510 605 крај 7 510 562	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
50	Велика Плана	Велика Морава	Санација леве обале минор корита реке Велике Мораве од км 34+250 до 35+000	33,849,623.42	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 927 760 крај 4 927 908	почетак 7 511 145 крај 7 512 144	Вредност радова са ПДВ-ом
	Велика Плана		УКУПНО:	105,844,152.21					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	91,198,485.48					
51	Владимирци	Сава	Деснообални одбрамбени насип Прово – Орлача (деоница од км 70+300 до км 85+300)	7,133,965.16	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 414 700 7 414 071	4 946 257 4 949 933	
	Владимирци		УКУПНО:	7,133,965.16					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	7,133,965.16					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
52	Владичин Хан	Јужна Морава	Десна обала реке Јужне Мораве, дужина оштећења 1км, локација узводно од регионалног друског моста у селу Стубал	15,230,000.00	Донација ТУРСКЕ (ТИКА)	Радови изведени	почетак 4 720 222 крај 4 719 898	почетак 7 585 523 крај 7 585 360	Вредност радова је без ПДВ-а
	Владичин Хан		УКУПНО:	15,230,000.00					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	15,230,000.00					
53	Власотинце	Власина	Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Власине у Власотинцу, 300 метара узводно и 1000 метара низводно од потока Пушкина долина	17,818,083.65	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 758 631 крај 4 757 779	почетак 7 591 032 крај 7 592 168	Вредност радова са ПДВ-ом
54	Власотинце	Јужна Морава	Десна обала реке Јужне Мораве, деоница оштећења дужине 250метара на локацији низводно од челичног-металног моста на уласку у Власотинце	9,850,000.00	Донација ТУРСКЕ (ТИКА)	Радови изведени	почетак 4 758 987 крај 4 758 152	почетак 7 584 764 крај 7 5840 998	Вредност радова је без ПДВ-а
	Власотинце		УКУПНО:	27,668,083.65					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	27,668,083.65					
55	Врање	Кршевичка река	Санација и чишћење корита Кршевичке реке од шибља, дрвећа и наноса км 0+000 км 2+000	9,599,926.40	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	почетак 4 702 470 крај 4 700 458	почетак 7 569 697 крај 7 569 680	Вредност извршених радова без ПДВ-а су 8,584,706.00
56	Врање	Ветерница	Санација прага, каскаде и слапишта на Ветерници низводно од моста у Големом Селу	4,792,357.56	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови изведени	почетак 4 729 578 крај 4 729 418	почетак 7 569 854 крај 7 569 911	Вредност радова је без ПДВ-а
57	Врање и Бујановац	Јужна Морава	Санација левообалног Јужноморавског насип од Павловца до ушћа Давидовачке реке у дужини од 2.3 км	12,336,816.40	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 704 155 крај 4 702 781	почетак 7 569 895 крај 7 568 726	Вредност радова са ПДВ-ом
58	Врање и Бујановац	Јужна Морава	Левообални насип уз Ј.Мораву од км 2+020 до км 2+130	2,020,144.32	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 702 738 крај 4 702 766	почетак 7 568 893 крај 7 568 798	Вредност радова са ПДВ-ом
	Врање		УКУПНО:	28,749,244.68					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	27,734,024.28					
59	Врњачка Бања	Вранешка река, Подунавска река и Грачачка река	Обезбеђење пропусне моћи корита - наставак санационих радова	4,891,844.66	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	почетак 4 839 358 крај 4 837 867 почетак 4 837 323 крај 4 835 907	почетак 7 485 402 крај 7 484 109 почетак 7 489 045 крај 7 487 863	Вредност започетих радова без ПДВ-а су 1,200,000.00

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
60	Врњачка Бања	Врњачка река	Санација Врњачке реке на ушћу у Западну Мораву	1,686,431.19	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4832928 крај 4832255	почетак 7495103 крај 7494572	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
61	Врњачка Бања	Новоселска река	Чишћење корита Новоселске реке са иградњом бујичних преграда на притокама Гочкој и Ђелијској реци	5,688,666.24	Донација УНДП	Радови изведени	7490651.41	4834263.07	
Врњачка Бања				УКУПНО:	12,266,942.09				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	8,575,097.43				
62	Гацин Хан	Кутинска река	Обезбеђење пропусне моћи корита Кутинске реке, деоница од села Тасковићи низводно према Лазаревом селу, у дужини од 2 км.	7,600,152.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 792 092 крај 4 787 654	почетак 7 581 060 крај 7 582 555	Вредност радова са ПДВ-ом
63	Гацин Хан	Кутинска река	Санација регулисаног корита Кутинске реке (ушће Кутинске реке у реку Нишаву L=100м), и нерегулисаног дела (деоница у дужини од 600м у Лазаревом селу, деоница у дужини од 3000м између моста у Гацином Хану и моста у Мариној Кутини и деоница у дужини 1500м	7,417,975.87	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 792 440 крај 4 791 817	почетак 7 580 043 крај 7 580 170	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
Гацин Хан				УКУПНО:	15,018,127.87				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	15,018,127.87				
64	Горњи Милановац	Деспотовица	Комлетно оштећење – велики број оштећења регулисаног корита (камена облога по дну и косинама), форланда и насипа, на целој деоници км: 0+000 – 5+840	33,196,547.52	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 873 318 крај 4 877 218	почетак 7 456 437 крај 7 459 274	Вредност извршених радова са ПДВ-ом је 33,109,995.08
65	Горњи Милановац	Деспотовица	Санација рег. корита реке Деспотовице у Горњем Милановцу	7,825,836.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 873 318 крај 4 877 218	почетак 7 456 437 крај 7 459 274	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
66	Горњи Милановац	Деспотовица	Санација оштећења корита и обезбеђење пропусне моћи – Наставак радова	9,663,162.68	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови започети	почетак 4 873 318 крај 4 877 218	почетак 7 456 437 крај 7 459 274	закључен Уговор
Горњи Милановац				УКУПНО:	50,685,546.20				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	41,022,383.52				

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
67	Деспотовац	Ресава	Санација левообалног насипа на реци Ресава у Деспотовцу на км 30+835 до 31+193 у зони каменолома Ковиловача	6,826,355.04	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 884 036 крај 4 883 826	почетак 7 935 390 крај 7 535 583	Вредност радова са ПДВ-ом
68	Деспотовац	Ресава	Санација оштећења леве и десне обале регулисаног корита Ресава у Деспотовцу у зони хотела (км:32+950 км: 33+100)	4,990,432.84	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	почетак 4 883 703 крај 4 883 686	почетак 7 537 037 крај 7 537 097	закључен Уговор
69	Деспотовац	Ресава	Санација оштећења леве и десне обале регулисаног корита Ресава узводно од Деспотовца, заштита села инфраструктуре и пољопривредног земљишта	9,979,076.71	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	почетак 4 885 922 крај 4 885 681	почетак 7 537 997 крај 7 537 858	закључен Уговор
Деспотовац				УКУПНО:	21,795,864.59				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	6,826,355.04				
70	Димитровград	Нишава	Санација оштећења регулисаног корита реке Нишаве, са обезбеђењем пропусне моћи корита, узводно од улива Лукавачке реке, у Димитровграду, у дужини од 4,5 км.	20,362,554.96	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 763 752 крај 4 763 277	почетак 7 642 904 крај 7 648 205	Вредност радова са ПДВ-ом
71	Димитровград	Нишава	Санација регулисаног корита реке Нишаве кроз Димитровград са чишћењем корита од наноса Л=4,5 км	13,983,274.21	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 764 273 крај 4 764 196	почетак 7 644 531 крај 7 645 762	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
Димитровград				УКУПНО:	34,345,829.17				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	34,345,829.17				
72	Дољевац	Топлица	Санација и чишћење регулисаног корита реке Топлице у Дољевцу у зони мерног место РХМЗС	4,658,087.94	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 783 999 крај 4 783 511	почетак 7 567 453 крај 7 567 498	Вредност радова са ПДВ-ом
Дољевац				УКУПНО:	4,658,087.94				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	4,658,087.94				
73	Жагубица	Млава	Санација регулисаног корита р. Млава кроз насеље Жагубица (дно и зидови) – оштећења од км 0+080 до км 0+500	2,829,948.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7563688	4894590	
74	Жагубица	Млава	Санација – обезбеђење протичајног профила регулисаних делова водотока кроз Жагубицу (радови на чишћењу од наноса у зони преграда и кориту реке Млаве и притока (Осаничка р. и Царински поток у насељу Осаница)	1,884,132.24	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7562688	4894979	
Жагубица				УКУПНО:	4,714,080.24				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	4,714,080.24				

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
75	Житорађа, Мерошина, Прокупље и Дољевац	Југбогдановачка река	Санација и чишћење нерегулисаног корита Југбогдановачке реке од ушћа у реку Топлицу па узводно у зони насељених места у укупној дужини од 30 километара (Генерални пројекат)	18,992,289.54	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 784 490 крај 4 796 685	почетак 7 566 389 крај 7 543874	Вредност радова са ПДВ-ом
	Житорађа		УКУПНО:	18,992,289.54					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	18,992,289.54					
76	Зајечар	Велики Тимок	Санација на делу левообалног насипа уз Тимок у зони насеља Трнавац, у дужини од око 1 км.	5,178,820.22	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7607206,13 7606902,35	4872898,36 4872780,60	
77	Зајечар	Бели Тимок	Санација насипа на левој обали водотока Бели Тимока у дужини од 120м' са заштитом регулисаног дела водотока.	3,768,336.77	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7604711 7604559	4862387 4862597	
78	Зајечар	Црни Тимок	Санација оштећене ножице и дела облоге у зони Попове плаже на Црном Тимоку од км 2+804 до 3+300.	2,829,677.65	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови у току	7602994 7602783	4863449 4863832	
79	Зајечар	Бели Тимок	Санација насипа на Белом Тимоку узводно од моста за Вршку Чуку и низводно од моста за Велики Извор.	4,708,961.40	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7604539 7604388	4860870 4861285	
80	Зајечар	Брана "Грлиште"	Инвестиционо одржавање бране "Грлиште" и обезбеђење протицајног профила Грлишке реке низводно од бране	4,236,349.50	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7602433	4852779	
81	Зајечар	Црни Тимок	Чишћење замуљеног дела узводно од врећасте бране на стациомажи 2+804 Црног Тимока у Зајечару	940,627.82	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7606030.46 7606020.74	4863449.43 4863627.03	
82	Зајечар	Бели Тимок	Санација - попуна отворених каверни на левој обали Белог Тимока кроз Зајечар на км 0+850 до км 0+900	338,795.28	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
83	Зајечар	Велики Тимок	Левообални насип реке Велики Тимок од км 0+000 до км 3+000	1,877,890.96	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7633450 7631970	4898815 4897468	
84	Зајечар	Црни Тимок	Десни насип уз Црни тимок у Зајечару од км 0+000 до км 2+550 (поправка оштећења на регулисаном кориту и насипу)	3,638,223.65	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7603039 7604186	4863390 4863819	

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
85	Зајечар	Бели Тимок	Оштећена обала у кривинама уређеног корита и насипа Белог тимока низводно од моста за Вршку Чуку км 3+550 до км 3+870	5,440,644.84	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 604 348	4 861 672	
86	Зајечар	Бели Тимок	Лева обала очишћеног корита Белог Тимока у Зајечару на км 1+800 до км 1+990 (попуна отворених каверни на левој обали Белог Тимока кроз Зајечар) и од км 3+800 до км 3+870	1,137,464.16	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 604 196	4 863 978	
Зајечар				УКУПНО:	34,095,792.25				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	31,266,114.60				
87	Ивањица	Пресечка река	Санације обала и обезбеђење пропусне моћи корита у зони насеља Мочиоци, (0,5 км)	9,816,209.90	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови изведени	почетак 4 822 934 крај 4 822 702	почетак 7 416 443 крај 7 416 669	Вредност радова је без ПДВ-а
88	Ивањица	Моравица и Глијечки поток	Санација леве обале реке Моравице у зони гробља и ушћа Глијечког потока у Моравицу	14,715,192.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	почетак 4 828 257 крај 4 828 203	почетак 7 437 636 крај 7 437 686	Вредност започетих радова без ПДВ-а су 7.143,020.00
Ивањица				УКУПНО:	24,531,401.90				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	16,959,229.90				
89	Јагодина	Белица	Затварање пробоја на деснообалном насипу Белице, од км 5+470 до км 5+520	1,168,052.76	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 872 987 крај 4 872 924	почетак 7 520 159 крај 7 520 159	Вредност радова са ПДВ-ом
90	Јагодина	Белица	Затварање пробоја на левообалном насипу Белице, од км 4+500 до км 4+550	936,675.72	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 874 433 крај 4 874 384	почетак 7 520 514 крај 7 520 507	Вредност радова са ПДВ-ом
91	Јагодина	Лугомир	Затварање пробоја на деснообалном насипу Лугомира, од км 5+061 до км 5+261	8,942,471.62	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 870 663 крај 4 870 453	почетак 7 523 651 крај 7 523 543	Вредност радова са ПДВ-ом
92	Јагодина	Лугомир	Затварање пробоја на деснообалном насипу Лугомира, од км 5+061 до км 5+261	2,711,524.30	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 870 663 крај 4 870 435	почетак 7 523 651 крај 7 523 543	Вредност радова са ПДВ-ом
93	Јагодина	Белица	Санација деснообалног насипа уз Белицу од 5+115 до 5+180 Санација оштећења минор корита од 0+040 до 0+296 и изливних грађевина пропуста и надвишење десног насипа уз жел.мост у дужини од 70м	11,887,582.90	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 877 762 крај 4 873 192	почетак 7 519 886 крај 7 520 306	Вредност радова са ПДВ-ом

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
94	Јагодина	Велика Морава	Кочино Село 127+500 и Ланиште 125+000	5,118,366.02	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 877 360 крај 4 877 690	почетак 7 519 990 крај 7 522 205	Вредност радова са ПДВ-ом
95	Јагодина и Рековац	Лугомир и Дуленка	Санација десног насипа уз Лугомир од 5+061 до 5+261 Санација регулисаног корита реке Лугомир од 0+330 до 1+112 и 2+529 до 2+586 и реке Дуленке 0+135 до 0+439,72	30,844,080.07	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 873 998; 4 856 370 крај 4 870 394; 4 857 070	почетак 7 524 299 ; 7 508 250 крај 7 523 476; 7 508 130	Вредност радова са ПДВ-ом
	Јагодина		УКУПНО:	61,608,753.38					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	61,608,753.38					
96	Кладово	Велика Каменица	Реконструкција регулације Велико Каменичке реке	34,483,770.53	Донација ТУРСКЕ (ТИКА)	Радови изведени	7620138.27	4933500.01	Вредност радова обрачуната по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан 19.02.2016 (110,3474din)
97	Кладово	Велика Каменица	Санација оштећењаречног профила и корита реке изградњом насипа и каскада на реци Великокаменичкој, општина Кладово	20,983,356.36	Донација Републике Италије	Радови започети	7620138.27	4933500.01	Вредност радова обрачуната по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан 19.02.2016 (122,7835 din)
98	Кладово и Неготин	Бујичне притоке Дунава, Гробљански поток, Шајна Матка, Мала Каменица	Санација водних објеката, стабилизација речног корита и обезбеђење протицајног профила за заштиту од ерозије и бујица	17,266,116.71	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови започети			закључен Уговор
	Кладово		УКУПНО:	72,733,243.60					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	34,483,770.53					
99	Књажевац	Сврљински Тимок	Десни насип уз Сврљински Тимок кроз Бањицу, поправка оштећења обалоутврде на левој обали регулисаног корита Сврљинског Тимока у насељу Бањица, на дужици од 57,60м, код моста у насељу Гроште, од км 0+981 до км 1+039	1,119,560.26	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7598377.22 7598411.80	4823385.46 4823374.01	
100	Књажевац	Сврљински Тимок	Санација постојећих прагова и камене заштите око прагова на Сврљинском Тимоку кроз Књажевац од 1+800 до 3+000.	3,301,788.60	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7601218 7601506	4824602 4824628	
101	Књажевац	Сврљински Тимок	Санација ножице и дела облоге на Сврљинском Тимоку кроз Бањицу од 6+500 до 7+100.	939,949.92	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7598388 7598528	4823380 4823280	

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
102	Књажевац	Сврљишки Тимок	Регулисана лева обала Сврљишког Тимока у Књажевцу, од км 3+287,80 до км 3+451,80	4,718,571.44	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7600738.76 7600820.14	4824330.82 4824173.41	
103	Књажевац	Трговишки Тимок	Лева обала Трговишког Тимока у Књажевцу (поправка оштећења леве обале Трговишког Тимока у Књажевцу са формирањем протицајних профила) од км 0+400 до км 1+600	1,393,558.90	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7603013 7603648	4825404 4824648	
Књажевац				УКУПНО:	11,473,429.12				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	11,473,429.12				
104	Косјерић	Сојићка река	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Стојићкој реци	3,037,937.44	Донација УНДП	Радови изведени	7413619.43	4879562.72	
105	Косјерић	Сеча река	Изградња обалоутврде од габиона на десној обали Сече реке	6,393,795.78	Донација УНДП	Радови изведени	7407747.48	4874701.11	
106	Косјерић	река Тмуша	Израда бујичне преграде и чишћење корита на реци Тмуши	4,783,076.44	Донација УНДП	Радови изведени	7403675.95	4872287.99	
Косјерић				УКУПНО:	14,214,809.66				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	14,214,809.66				
107	Коцељева	Тамнава	Санација регулисаног дела реке Тамнаве кроз Коцељеву од км 32+050 до км. 32+530, у зони фабрике „Раух“	8,617,729.18	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7406290	4926071	Изведени радови у вредности 2,036,790.00 без ПДВ
108	Коцељева	Тамнава	Санација левог насипа Тамнаве у Доњем Црниљеву км 0+000 до км 0+970,00	3,827,842.30	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	7391257 7391687	4925526 4924898	закључен Уговор
109	Коцељева	Тамнава	Санација левобалног насипа Тамнаве у Доњем Црниљеву	1,877,894.04	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7391570,980 7391391,022	4925041,769 4925287,180	
110	Коцељева	Тамнава	Санација регулисаног дела водотока Тамнаве кроз Коцељеву на деоници у зони фабрике Раух - између два моста	2,332,609.96	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7406290	4926071	
111	Коцељева	Тамнава	Санација обала и дна реке Тамнаве низводно од моста на обилазном путу у зони Коцељеве	4,707,791.40	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7407050,579 7408110,098	4926699,803 4927232,880	
112	Коцељева	Тамнава	Санација минор корита реке Тамнаве у Шабачкој каменници (деоница у зони моста у Шабачкој Каменници)	1,873,308.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7398447,865 7398537,470	4926114,417 4925980,099	
Коцељева				УКУПНО:	23,237,174.88				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	12,828,393.40				

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
113	Крагујевац и Лапово	Лепеница	Десна обала реке Лепеница :км 1+100 и од км 14+328,94 до 14+660,31	5,065,387.05	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 887 570 крај 4 887 501	почетак 7 500 344 крај 7 500 092	Вредност радова са ПДВ-ом
114	Крагујевац и Лапово	Лепеница	Десна обала реке Лепеница, на стационажи км 1+100; и на стационажи од км 14+328,94 до 14+660,31	2,431,579.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 889 881 крај 4 889 863	почетак 7 509 492 крај 7 509 365	Вредност радова са ПДВ-ом
Крагујевац				УКУПНО:	7,496,966.05				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	7,496,966.05				
115	Краљево	Западна Морава	Десни насип уз Западну Мораву у Адранима са левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге. Надвишење насипа у дужини од 100 м и затварање пробоја на Грдичкој реци	1,241,723.81	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 845 442 крај 4 844 474	почетак 7 473 695 крај 7 474 263	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
116	Краљево	Рибница	Регулисано корито Рибнице од ушћа у Ибар, насеље Рибница од км 0+000 до км 1+300	12,629,118.84	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 840 807 крај 4 839 591	почетак 7 476 120 крај 7 475 896	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
117	Краљево	Западна Морава	Санација десне обале нерегулисаног корита реке Западне Мораве, КО Бабско Поље	13,831,828.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	почетак 4 851 156 крај 4 850 393	почетак 7 464 910 крај 7465594	Вредност започетих радова без ПДВ-а су 300,000.00
118	Краљево	Западна Морава	Санација корита и насипа у насељу Адрани	39,044,955.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	почетак 4 844 626 крај 4 843 959	почетак 7 474 475 крај 7 475 516	закључен Уговор
119	Краљево	Мусина река	Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита току Мусине реке (км 0+000 км 2+870),	19,860,604.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	почетак 4 845 969 крај 4 845 807	почетак 7 473 713 крај 7 471 426	закључен Уговор
120	Краљево	Ибар	Санација обалоутврде на левој обали Ибра у Краљеви у зони "новог" моста у дужини од L=150 м	4,458,669.44	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 842 201 крај 4 842 348	почетак 7 474 732 крај 7 474 234	Вредност извршених радова са ПДВ-ом су 4,458,669.44
121	Краљево	Мали поток, Лучки поток и Желебићка река	Санација три преграде у Ибарској клисури (Мали поток, Лучки поток и Желебићка река)	7,025,214.76	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	4 821 500 4 819 727 4 815 849	7 468 915 7 469 017 7 468 691	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
122	Краљево	Рибница	Санација косина у минору корита реке Рибнице у Краљеву	445,869.72	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени/НИСУ фактурисани	почетак 4 840 807 крај 4 839 591	почетак 7 476 120 крај 7 475 896	Вредност извршених радова са ПДВ-ом су 445,869.72
	Краљево		УКУПНО:	98,537,983.57					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	26,100,596.57					
123	Крупањ	Чађавица	Санација регулисаног корита реке Чађавице кроз Крупањ од км 0+000 до км 1+936,50 (наставка хитних санационих радова)	10,608,794.03	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7 370 011 7 368 485	4 914 952 4 915 567	
124	Крупањ	Ликодра	Регулисано корито реке Ликодре - Брезовачки правац	34,342,222.60	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7 380 097 7 377 944	4 922 974 4 922 804	
125	Крупањ	Ликодра	Санација регулисаног корита реке Ликодре-Брезовачки правац, заштита десне обале реке Ликодре у зони насеља Красаве	9,665,474.05	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7 377 150	4 920 257	
126	Крупањ	Чађавица, Кржава, Богоштица, Ликодра	1) Регулисано корито реке Чађавице од км 0+132 до км 1+936,50; 2) Регулисано корито реке Кржаве од км 0+064 до км 0+543,5; 3) Регулисано корито реке Богоштице од км 0+185,5 до км 0+881,8; 4) Деснообални насип реке Ликодре од км 0+000 до км 1+567	62,788,504.46	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	1. 7 370 011 7 368 485 2. 7 369 942 7 369 491 3. 7 370 013 7 370 202 4. 7 370 176	1. 4 914 952 4 915 567 2. 4 914 717 4 914 626 3. 4 914 854 4 914 274 4. 4 914 899	
127	Крупањ	Чађавица, Кржава, Богоштица, Ликодра	Интервентни радови на привременом затварању пробоја десног насипа на реци Ликодри у Крупању, чишћење корита реке Ликодре од наноса кроз Крупањско поље, Бањевац, Ликодру и Красаву, заштита угрожених породичних кућа на левој обали реке Ликодре кроз Красаву, интервентни радови на чишћењу регулисаних корита реке Кржаве, Богоштице и Чађавице у Крупању од речног наноса	7,275,273.13	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
128	Крупањ	Чађавица, Богоштица, Ликодра	Хитна корекција : поправка корита и тока река Богоштица и Чађавица, као и тока реке Ликодре ради враћања у првобитно стање речног профила чишћењем нагомиланих депозита, Општина Крупањ	19,866,748.04	Донација Републике Италије	Радови у току	7 370 013 7 370 011	4 914 854 4 914 952	Изведени радови у вредности 17,867,693.2 дин без ПДВ
129	Крупањ	Ликодра	Рехабилитација оштећених и еродираних насипа регулисаног речног корита реке Ликодре од Брезовачке области надаље како би се успоставио речни ток чишћењем нагомиланих депозита у Красави, Општина Крупањ	7,752,143.96	Донација Републике Италије	Радови у току	7 377 150	4 920 257	Изведени радови у вредности 7,628,143.96 дин без ПДВ

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
130	Крупањ	Костајничка река	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Костајничкој реци	3,018,177.75	Донација УНДП	Радови изведени	6605271.33	4919018.88	
131	Крупањ	Кржава	Израда бујичне преграде и чишћење корита на реци Кржави	1,739,538.33	Донација УНДП	Радови изведени			
132	Крупањ	Дурисавац	Израда бујичне преграде и чишћење корита на потоку Дурисавац	5,633,658.78	Донација УНДП	Радови изведени	6606261.92	4915440.1	
133	Крупањ	Мала река	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Малој реци	5,129,366.92	Донација УНДП	Радови изведени	6595394.32	4910110.5	
	Крупањ		УКУПНО:	167,819,902.05					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	111,080,356.53					
134	Крушевац	Западна Морава	Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука на стационажи км 5+200	1,377,098.16	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 829 393 крај 4 829 417	почетак 7 524 448 крај 7 524 484	Вредност извршених радова са ПДВ-ом је 378,252.00
135	Крушевац	Западна Морава	Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука на стационажи од км 6+970 -км 7+000	3,149,981.04	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 830 380 крај 4 830 401	почетак 7 526 239 крај 7 526 305	Вредност радова са ПДВ-ом
136	Крушевац	Западна Морава	Десни насип уз Западну Мораву, Укупно 9 мањих оштећења на местима прелаза локалних путева преко круне насипа (на целој деоници М12.1.1.)	282,821.76	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 829 018 крај 4 830 274	почетак 7 523 955 крај 7 529 066	Вредност радова са ПДВ-ом
	Крушевац		УКУПНО:	4,809,900.96					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	4,809,900.96					
137	Кучево	Пек	Д.22.6 Кучево, Обострани насипи и регулисано корито реке Пек од 0+859,05 до 1+109,11	10,512,123.33	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7552422.95	4926205.95	
	Кучево		УКУПНО:	10,512,123.33					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	10,512,123.33					
138	Лајковац	Колубара	Санација пробоја на левообалном насипу реке Колубаре у Лајковцу на км 3+100 у дужини L=25m	1,037,542.43	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
139	Лајковац	Колубара	Санација левообалног насипа и форланда реке Колубаре у Лајковцу	941,040.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7433393	4913000	
	Лајковац		УКУПНО:	1,978,582.43					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	1,978,582.43					
140	Лесковац	Јабланица	Интервентни радови на реци Јабланици низводно од железничког моста у Печењевцу на стационажи км 2+800	4,317,630.07	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 773 631 крај 4 575 265	почетак 7 757 154 крај 7 772 607	Вредност радова са ПДВ-ом

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
141	Лесковац	Јабланица	Санација и чишћење Јабланице низводно и узводно по 1500 метара од железничког моста у селу Печењевце	23,255,416.67	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 773 631 крај 4 769 368	почетак 7 575 154 крај 7 576 520	Вредност радова са ПДВ-ом
142	Лесковац	Јабланица	Санација и чишћење регулисаног корита реке Јабланице од ушћа у Јужну Мораву, па узводно 2000 метара	14,306,944.85	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 774 823 крај 4 773 631	почетак 7 575 813 крај 7 757 154	Вредност радова са ПДВ-ом
143	Лесковац	Јужна Морава	Лева обала реке Ј. Мораве у дужини од 300м., 500м. узводно од моста у селу Разгојски Чифлук	8,912,071.14	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 773 568 крај 4 773 278	почетак 7 577 203 крај 7 577 251	Вредност радова са ПДВ-ом
144	Лесковац	Јабланица	Санација регулисаног корита реке Јабланице у дужини од 2600 метара низводно од моста у селу Живкову	15,051,585.53	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 771 416 крај 4 769 368	почетак 7 576 053 крај 7 576 520	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
145	Лесковац	Ветерница	Санација корита реке Ветернице 500 метара узводно и низводно од моста у центру села Богојевце.	2,984,984.46	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 767 204 крај 4 766 623	почетак 7 578 529 крај 7 577 782	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
146	Лесковац	Хисарски канал	Санација оштећених косина Хисарског канала у дужини од 2700 метара.	2,983,899.91	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 761 130 крај 4 759 646	почетак 7 574 433 крај 7 575 009	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
147	Лесковац	Јужна Морава	Нерегулисано корито реке Јужне Мораве у селу Разгојски Чифлук, деоница оштећења дужине 250метара на локацији 500метара узводно од друмског моста.	11,500,000.00	Донација ТУРСКЕ (ТИКА)	Радови изведени	почетак 4 773 568 крај 4 773 278	почетак 7 577 203 крај 7 577 251	Вредност радова је без ПДВ-а
	Лесковац		УКУПНО:	83,312,532.63					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	83,312,532.63					
148	Лозница	Шгира	Санација регулисаног корита Шгире кроз Лозницу, обезбеђење протицајног профила од км.0+000 до км 1+900 (наставак хитних санационих радова)	5,688,857.40	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7 356 601 7 357 930	4 934 824 4 933 523	
149	Лозница	Јадар	Санација регулисаног дела реке Јадар од улива у реку Дрину до пута Козјак – Горњи Добрић (наставак хитних санационих радова)	57,395,414.10	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	7 363 123 7 365 470	4 945 121 4 938 764	закључен Уговор
150	Лозница	Јадар	Санација регулисаног дела реке Јадар од улива у реку Дрину до пута Козјак – Горњи Добрић	11,224,435.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7 363 123 7 365 470	4 945 121 4 938 764	

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
151	Лозница	Јадар, Везни канал	Санација регулисаног дела водотока Везни канал на деоници од км. 0+000 км. 2+400	5,814,618.50	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7 365 094 7 368 456	4 940 264 4 939 084	
152	Лозница	Трбушница	Санација регулисаног дела реке Трбушнице у Лозници (обезбеђење протицајног профила) на деоници од км.0+000 до км.0+950	1,826,856.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	6594863	4932482	
153	Лозница	Штира	Санација оштећења регулисаног корита реке Штире од км 2+000 до км 2+606 и Циганског потока, регулисано корито са успорским насипима од км 0+178,1 до км 0+609,75	4,550,917.50	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 357 930 7 358 195	4 933 523 4 933 337	км 2+000 км 2+650
154	Лозница	Јадар	Санација оштећења левог насипа уз Јадар од инундације уз Дрину до пута Горњи Добрић – Козјак, 9.36 км; десног насипа уз Јадар од инундације уз Дрину од ушћа везног канала за превођење Лешнице у Јадар, 7.00 км са десним насипом уз везни канал од ушћа у Јадар до Лешнице, 2.42км, укупно 9.42км; као и десног насипа уз Јадар од ушћа везног канала за превођење Лешнице у Јадар до пута горњи Добрић – Козјак, 2.36км са левим насипом уз везни канал од ушћа у Јадар до Лешнице, 2.41 км, укупно 4.77км	73,398,151.20	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 363 123 7 365 470	4 945 121 4 938 764	
155	Лозница	Штира	Корекција тока реке Штире кроз Лозницу ради враћања у првобитно стање речног профила чишћењем нагомиланих депозита	10,293,111.04	Донација Републике Италије	Радови у току	7 357 930 7 359 469	4 933 523 4 933 065	Изведени радови у вредности 4.569.324,36 дин без ПДВ
156	Лозница	Штира	Израда бујичне преграде и чишћење корита на реци Штири	6,266,141.39	Донација УНДП	Радови изведени			
	Лозница		УКУПНО:	176,458,502.13					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	90,611,390.45					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
157	Лучани	Бјелица	Оштећење земљане регулације у дужини од 0+000 – 4+450 – значајно смањена пропусна моћ на целој деоници 1. нанос – спрудови на стационажама: км: 0+005-0+040, 0+070-0+115, 0+115-1+160, 0+170-0+195, 0+275-0+325, 0+360-0+410, 2+850-2+925, 2+990-3+050, 4+300-4+380 2. уклањање наноса у зони моста, км: 0+825-0+890 3. уклањање наноса по десном форланду, км: 0+890-1+160, 1+225-1+700 4. чишћење нагомиланог наноса комунални отпад и дрвеће) из формираног "чеп" на км: 1+165-1+230 5. осигурање обала каменим набачајем на км: 0+820-0+880, 1+150-1+225, 2+850-2+930 6. чишћење протицајног профила уливних потока у дужини од 500 м – 4 потока 7. уклањање дрвећа и шибља на дужини 4450 м 8. изградња депонијских бујичних преграда на потоцима у сливу- 5 ком	37,646,669.22	УНОПС и Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 858 700 крај 4 855 450	почетак 7 429 460 крај 7 432 140	Вредност извршених радова са ПДВ-ом је 31,984,137.53
158	Лучани	Бјелица	Санација и локално надвишење оштећених обала реке Бјелице код Лучана (леве обале у зони насеља Ђерађ и десне обале у зони индустријских објеката)	26,855,010.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	почетак 4 858 700 крај 4 855 450	почетак 7 429 460 крај 7 432 140	Вредност започетих радова без ПДВ-а су 5,538,460.00
	Лучани		УКУПНО:	64,501,679.22					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	43,185,129.22					
159	Љиг	Љиг	Санација регулисаног корита реке Љиг кроз Љиг на деоници од км Км 22+565 до км 25+425 - наставак хитних санационих радова	12,979,156.90	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7439994 7438569	4898385 4896882	Иведено радова у вредности 4,486,610.00 без ПДВ
160	Љиг	Љиг	Регулисано корито реке Љиг кроз Љиг, 3.63 км са регулисаним коритом потока Годевац на ушћу у Љиг, 0.40 км, укупно 4.03км	75,950,097.32	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7439690	4898152	
	Љиг		УКУПНО:	88,929,254.22					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	80,436,707.32					
161	Љубовија	Љубовија	Наставак санације регулације реке Љубовије кроз Љубовију	9,449,844.27	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7 370 273 7 371 300	4 894 507 4 896 054	Иведени радови у вредности 5,064,847.06 без ПДВ
162	Љубовија	Бујичне притоке Љубовија	Санација водних објеката, стабилизација речног корита и обезбеђење протицајног профила за заштиту од ерозије и бујица	3,284,375.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7 370 273 7 371 300	4 894 507 4 896 054	

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
163	Љубовија	Љубовија	Регулисано корито реке Љубовије од км 0+150 до км 2+106 и Десни насип Сабирног канала од км 0+000 до км 1+100	3,489,837.80	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	1. 7 370 273 7 371 300 2. 7 370 765	1. 4 894 507 4 896 054 2. 4 897 306	Прве две тачке снимљене на Љубовији, а трећа Сабирни канал
164	Љубовија	Љубовија	Интервентни радови на успостављању протикајног профила чишћењем наноса из запуњене регулације и привремено обезбеђење стабилности обала на реци Љубовији у Љубовији од км 0+000 до км 2+106 и деснообалном масипу на Сабирном каналу у Љубовији	3,466,704.86	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
165	Љубовија	Малишин поток	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Малишном потоку	4,912,891.18	Донација УНДП	Радови изведени	7372594.46	4898080.31	
166	Љубовија	Љубовија	Израда бујичне преграде и чишћење корита на реци Љубовији	15,867,720.00	Донација УНДП	Радови изведени	7384840.96	4900522.36	
Љубовија				УКУПНО:	40,471,373.11				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	32,802,000.90				
167	Мали Зворник	Дрина	Десни насип уз Дрину од новог до старог моста (деоница од км 0+000 до км 3+491)	12,125,092.51	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 349 682 7 351 053	4 917 803 4 919 407	
168	Мали Зворник	Борањска река и Мала река	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Борањској и Малој реци	7,611,582.57	Донација УНДП	Радови изведени	6591667.14 6595394.32	4909264.92 4910110.50	
169	Мали Зворник	Велика Река	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Великој реци	7,449,819.58	Донација УНДП	Радови изведени			
Мали Зворник				УКУПНО:	27,186,494.66				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	27,186,494.66				
170	Мало Црниће	Млава	Санација леве обале Млаве	1,879,255.32	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
171	Мало Црниће	Млава	Санација регулисаног дела реке Млаве од Малог Црнића до Дубочке са притоком Витовницом кроз Аљудово (км 25+430; км 27+368)	22,682,070.21	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7534758.33	4928720.94	Вредност извршених радова без ПДВ је 19,188,029.08
Мало Црниће				УКУПНО:	24,561,325.53				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	21,067,284.40				
172	Матарушка Бања	Ибар	Санација десне обалоутврде реке Ибар у Матарушкој Бањи	4,417,970.28	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени/НИСУ фактурисани	почетак 4 838 778 крај 4 838 614	почетак 7 469 282 крај 7 468 794	Вредност извршених радова са ПДВ-ом су 4,417,970.28
Матарушка Бања				УКУПНО:	4,417,970.28				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	4,417,970.28				

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
173	Медвеђа	Јабланица	Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Јабланице узводно 1100 метара од бунара за водоснаблевање у Медвеђи	8,579,183.58	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 740 651 крај 4 741 761	почетак 7 547 588 крај 7 547 798	Вредност радова са ПДВ-ом
	Медвеђа		УКУПНО:	8,579,183.58					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	8,579,183.58					
174	Мионица	Топлица	Регулисано корито Реке Топлице кроз насеље Врујци, 8.2 км обострани насипи	924,739.20	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7433700	4898072	
175	Мионица	Рибница	Регулисано корито реке Рибнице кроз Мионицу, 0,32 км	1,787,184.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7427591	4901446	
	Мионица		УКУПНО:	2,711,923.20					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	2,711,923.20					
176	Неготин	Јасеничка река	Санација левообалног насипа на Јасеничкој реци у зони црпне станице "Балта Маре".	942,115.50	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015. г.	Радови изведени	7631799 7631465	4899756 4899836	
177	Неготин	Јасеничка река	Санација протицајног профила Јасеничке реке узводно од ушћа Дупљанске реке у зони села Милошево у дужини од 1 км	2,347,482.19	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015. г.	Радови изведени	7623329,12 7623103,01	4902634,33 4902593,98	
178	Неготин	Сиколска река	Санација дела левообалног насипа уз Сиколску реку у дужини око 400 м ² и обезбеђење протицајног профила у зони улива у реку Тимок	1,413,400.69	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015. г.	Радови изведени	7628815 7627927	4891907 4891666	
179	Неготин	Велики Тимок	Санација дела левообалног насипа уз Тимок - поправка круне насипа са надвишењем у дужини од око 1,0 км и деснообалног насипа Јасеничке реке код Црпне станице Косно грло дужине 1 км.	3,300,388.38	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015. г.	Радови изведени	7633261 7633058	4898642 4899209	
180	Неготин	Јасеничка река	Регулисано корито Јасеничке Реке, од км 13+070 до км 13+140 и км 13+335 до 13+440	3,946,783.27	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7624666 7624551	4903907 4903650	
181	Неготин	Јасеничка река	Десна обала минор корита регулисане деонице Јасеничке реке од км 12+343 до км 12+193	1,404,549.02	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7623229 7623194	4901673 4901527	
182	Неготин	ЦС "Косно грло 1"	Црпна станица "Косно грло 1"	13,144,248.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7633460	4898825	
183	Неготин	Јасеничка река	Регулисано корито Јасеничке реке од км 13+335 до км 13+440	374,682.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014. г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
184	Неготин	Мала Каменица	Израда бујичне преграде и чишћење корита на реци Мала Каменица	7,982,230.77	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7618598.98	4912696.74	
	Неготин		УКУПНО:	34,855,879.82					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	34,855,879.82					
185	Ниш, општина Медијана	Габровачка река	Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Габровачке реке од ушћа у реку Нишаву, на стационажи од км. 0+000 до км. 1+700	2,698,794.24	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 797 314 крај 4 795 796	почетак 7 574 719 крај 7 574 990	Вредност радова са ПДВ-ом
186	Ниш, општина Медијана и општина Нишка Бања	Нишава	Санација и надвишење насипа Нишаве (км 5+532 км 12+600)	9,637,082.42	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови започети	почетак 4 796 285 крај 4 795 696	почетак 7 578 362 крај 7 579 741	закључен Уговор
187	Ниш, општина Медијана и општина Црвени Крст	Нишава	Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита реке Нишаве у зони насељених места (Поповац, Медошевац И Ниш), на стационажи од км. 11+216 до км. 11+420 и од км. 13+261 до км. 13+529	11,281,634.76	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 796 902 крај 4 796 898	почетак 7 570 160 крај 7 572 183	Вредност радова са ПДВ-ом
188	Ниш, општина Нишка Бања	Кутинска река	Интервентни радови за обезбеђење стабилности објекта регулисаног корита и насипа Кутинске реке, на стационажи од км 0+000 до км 0+245,66	5,830,188.68	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 795 543 крај 4 795 373	почетак 7 579 850 крај 7 579 821	Вредност радова са ПДВ-ом
189	Ниш, општина Нишка Бања	Кутинска река	Санација корита Кутинске реке на територији Општине Нишка Бања: деоница 1 и 2: обезбеђење пропусне моћи са санацијом корита у насељу Никола Тесла; деоница 3: санација корита узводно и низводно од моста у селу Прва Кутина	5,519,161.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 793 606 крај 4 793 531	почетак 7 579 898 крај 7 597 872	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
190	Ниш, општина Црвени Крст	Топоничка река	Интервентни радови за обезбеђење стабилности косина и каскада на Топоничкој реци.	2,400,338.41	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 806 046 крај 4 805 928	почетак 7 563 144 крај 7 565 320	Вредност радова са ПДВ-ом
191	Ниш, општина Црвени Крст	Топоничка река	Санација оштећена регулисаног корита Топоничке реке на деоници од км 0+714,27 до км 3+580,62	9,056,421.96	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 806 046 крај 4 805 928	почетак 7 563 144 крај 7 565 320	Вредност радова са ПДВ-ом
192	Ниш, општина Црвени Крст	Топоничка река	Лева обала Топоничке реке у с.Горња Топоница у дужини од 130 метара, узводно 300 метара од моста у с.Горња Топоница	4,128,013.08	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 805 976 крај 4 806 021	почетак 7 565 627 крај 7 565 723	Вредност радова са ПДВ-ом
	Ниш		УКУПНО:	50,551,634.55					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	40,914,552.13					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
193	Нови Пазар	Рашка и Јошаница	Регулисано корито реке Рашке и Јошанице у Новом Пазару у укупној дужини од 4,9 км, нерегулисано корито у индустријској зони у дужини од 1700 м	16,313,226.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 779 795 крај 4 777 444	почетак 7 462 638 крај 7 461 855	Вредност радова са ПДВ-ом
194	Нови Пазар	Рашка и Јошаница	Санација реке Рашке и реке Јошанице у Новом Пазару	25,465,590.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 778 856 крај 4 777 444	почетак 7 461 855 крај 7 461 492	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
	Нови Пазар		УКУПНО:	41,778,816.00					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	41,778,816.00					
195	Осечина	Јадар	Хитна корекција тока реке Јадар кроз Осечину ради враћања у првобитно стање речног профила чишћењем нагомиланих депозита	20,459,293.20	Донација Републике Италије	Радови у току	7 388 216 7 389 090	4 915 445 4 914 885	Изведени радови у вредности 10,998,351.12 дин без ПДВ
196	Осечина	Јадар, Остружанка	Санација водотока регулисаног корита Јадра у Осечини (наставак хитних санационих радова)	5,495,378.50	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови у току	7 388 216 7 389 090	4 915 445 4 914 885	
197	Осечина	Јадар	Санација обалоутврде регулисаног корита реке Јадар кроз Осечину (у дужини 1081 m) са успостављањем протицајног профила чишћењем наноса од km 54 + 884 до km 56 + 465, санација обалоутврде регулисаног корита Ловачке реке (у дужини од 1730 m) и Остењачке реке (у дужини од 100 m) и санација регулисаног корита реке Остружанке (у дужини од 700 m) у Осечини	17,485,815.92	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	1. 7 388 216 7 389 090 2. 7 389 119 7 389 095 3. 7 389 258 7 389 323 4. 7 388 078 7 387 894	1. 4 915 445 4 914 885 2. 4 915 610 4 916 478 3. 4 915 770 4 915 751 4. 4 915 563 4 914 916	
198	Осечина	Ловачка река	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Ловачкој реци	2,091,082.32	Донација УНДП	Радови изведени			
199	Осечина	Црквени поток	Израда бујичне преграде и чишћење корита на Црквеном потоку	2,466,400.65	Донација УНДП	Радови изведени			
	Осечина		УКУПНО:	47,997,970.59					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	33,041,650.01					
200	Параћин	Црница	Чишћење корита реке Црнице од дрвећа и крупног растиња, од км 7+158 до км 8+689,50	2,432,306.96	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 857 692 крај 4 587 349	почетак 7 534 326 крај 7 535 523	Вредност радова са ПДВ-ом
201	Параћин	Црница	Чишћење корита реке Црнице од дрвећа и крупног растиња, од км 4+520 до км 4+995	5,422,638.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 857 154 крај 4 857 173	почетак 7 532 403 крај 7 532 835	Вредност радова са ПДВ-ом

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
202	Параћин	Црница	Десна и лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 1+350 до 2+800	16,189,992.55	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 856 857 крај 4 857 503	почетак 7 529 448 крај 7 531 204	Вредност радова са ПДВ-ом
203	Параћин	Црница	Десна и лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 4+520 до 4+995	8,305,865.52	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 857 154 крај 4 857 173	почетак 7 532 403 крај 7 532 835	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
204	Параћин	Црница	Десни насип уз Црницу од ушћа у Велику Мораву до фабрике штофова у Параћину, 4,3км. Леви насип уз Црницу од Велике Мораве до фабрике штофова у Параћину, 4,3км. Десна и лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 7+158 од 8+689	11,841,026.40	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 857 692 крај 4 857 349	почетак 7 534 326 крај 7 535 923	Вредност радова са ПДВ-ом
205	Параћин и Ћуприја	Велика Морав	Велика Морав од железничког моста до села Трешњевица 0+000, 5+700	9,647,299.30	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 862 317 крај 4 858 345	почетак 7 527 457 крај 7 527 057	Вредност радова са ПДВ-ом
206	Параћин и Ћуприја	Велика Морав	Велика Морав од железничког моста до ушћа Црнице 0+000 - 7+500	27,697,267.02	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 863 444 крај 4 856 914	почетак 7 528 357 крај 7 528 509	Вредност радова са ПДВ-ом
Параћин				УКУПНО:	81,536,395.75				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	81,536,395.75				
207	Петровац на Млави	Млава	Санација регулисаног корита реке Млаве и притока од ушћа ОКЗ канала до ушћа Грабовачког потока (Дубочка-Каменово)	33,746,976.68	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови започети	7531456,17	4917451,71	закључен Уговор
208	Петровац на Млави	Брана "Кореница"	Инвестиционо одржавање - Поправка решетке и камене облоге у зони цевастог евакуатора испод бочног прелива бране „Кореница“	942,065.10	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7532849,44	4898563,50	
209	Петровац на Млави	МА "Бусур"	Инвестиционо одржавање - Поправка преливног канала и бротока МА "Бусур" са израдом плетера за спречавање засипање канала од осулина	1,884,528.00	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7531693,51	4898350,00	
210	Петровац на Млави	Млава	Санација десне обале Млаве	7,153,523.34	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
211	Петровац на Млави	Млава	Хитни санациони радови - Д.22.2 Десни насип уз Млаву од ушћа Витовнице до Рашанца (обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита)	5,090,252.97	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7524560,50	4927632,23	

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
212	Петровац на Млави	Млава	Хитни санациони радови – Водоток Млава (Д.22.3) Санација регулисаног корита Млаве кроз Петровац од км 12+907 до км 13+962	12,226,541.64	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7533587,11	4914841,26	
213	Петровац на Млави и Мало Црниће	Млава, Врбнички поток, Чокордин	Д.22.4 Десни насип уз Млаву у Петровцу, рушење услед преливања Д.22.3 Десни насип уз Млаву од Рашанца до Дубочке (ОКЗ), контролисани просек за оцењивање касете "Дубочка" Д.22.1 Мало Црниће, левообални насип км 16+350 Д.22.1 Мало Црниће, Успорни десни насип потока Крављи До, контролисан просек уз рушење Д.22.2 Мало Црниће, успорни десни насип Врбничког потока, контролисан просек Д.22.2 Петровац, успорни леви насип Чокордина, рушење услед преливања Д.22.3 Петровац, успорни десни насип Чокордина, три контролисана просека за оцењивање касете Орљево	2,344,978.67	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7528140,20	4920492,69	
Петровац на Млави				УКУПНО:	63,388,866.40				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	29,641,889.72				
214	Пирот	Нишава	Поправка оштећеног регулисаног минор корита реке Нишаве у Пироту	11,271,720.42	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови у току	почетак 4 780 034 крај 4 779 733	почетак 7 628 866 крај 7 629 154	Вредност извршених радова са ПДВ-ом и трошковима су 5,401,259.81
Пирот				УКУПНО:	11,271,720.42				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	5,401,259.81				
215	Пожаревац	Велика Морава	Наставак радова на санацији десне обале реке В.Мораве минор корита на ст. од км 30+303 до км 30+487	8,711,465.97	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 929 807 крај 4 929 599	почетак 7 512 153 крај 7 512 169	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
216	Пожаревац	Велика Морава	Санација круне деснообалног моравског насипа на ст. од км 22+300 до 25+700	4,869,012.95	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 926 444 крај 4 925 583	почетак 7 513 450 крај 7 514 549	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
217	Пожаревац	Млава	Санација левог насипа Млаве од Братиначког моста до моста код Набрђа, од км 3+990 до 7+370	32,987,104.32	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7517749,08	4944583,71	

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
218	Пожаревац	Млава	Санација регулисаног дела реке Млаве од Брдарца до Малог Црнића (км0+000; км 5+500 и км12+090;км15+400).	17,002,902.50	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	7519846,84	4938578,37	закључен Уговор
219	Пожаревац (Александровац, Пољана, Жабари)	Велика Морава	Десна обала Велике Мораве на стационажи км 28+800. Санација десне обале минор корита реке Велике Мораве од км 29+903 до км 30+487	867,850.64	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 930 129 крај 4 929 784	почетак 7 511 821 крај 7 512 009	Вредност радова са ПДВ-ом
220	Пожаревац (Александровац, Пољана, Жабари)	Велика Морава	Десна обала Велике Мораве 28+800 Санација десне обале минор корита реке Велике Мораве од км 29+903 до км 30+487	20,590,519.39	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 930 130 крај 4 929 784	почетак 7 511 821 крај 7 512 009	Вредност радова са ПДВ-ом
221	Пожаревац (Александровац, Пољана, Жабари)	Велика Морава	Десна обала реке В.Моравеод км 36+300 до км 36+408	4,923,332.23	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 925 578 крај 4 925 483	почетак 7 514 435 крај 7 514 486	Вредност радова са ПДВ-ом
222	Пожаревац (Александровац, Пољана, Жабари)	Велика Морава	Санација десне обале реке В.Мораве км: 34+408 км: 36+600 (наставак хитних санационих радова)	33,215,400.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови изведени	почетак 4 928 418 крај 4 928 483	почетак 7 512 266 крај 7 512 739	Вредност радова је без ПДВ-а
	Пожаревац		УКУПНО:	123,167,588.00					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	106,164,685,50					
223	Пожега	Скрапеж	Оштећење левог насипа у делу ножице, форланда и круне, на стационажама: км: 2+750-3+060, 2+050+2+070 км: 0+000-0+025, 2+750-3+060	6,480,204.23	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4855434 крај 4856691	почетак 7424111 крај 7422321	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
	Пожега		УКУПНО:	6,480,204.23					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	6,480,204.23					
224	Прибој	Лим	Санација регулисаног дела (леве обале) реке Лим у урбаном делу Прибоја (локација ул. „Прибојске чете“)	1,862,231.40	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7 381 430 7 381 457	4 827 125 4 827 092	
	Прибој		УКУПНО:	1,862,231.40					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	1,862,231.40					
225	Пријеполје	Милешевка	Санација облоге и дна регулисаног корита реке Милешевке од км 0+000 до км 2+200 у Пријеполју (наставак радова из 2014. године)	4,706,040.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7 390 839 7 392 267	4 806 205 4 805 537	
	Пријеполје		УКУПНО:	4,706,040.00					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	4,706,040.00					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
226	Прокупље	Топлица	Санација и чишћење реке Топлице 1500 метара узводно од железничког моста у Прокупљу	4,527,902.16	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 786 595 крај 4 785 676	почетак 7 547 594 крај 7 546 883	Вредност радова са ПДВ-ом
227	Прокупље	Топлица	Обезбеђење пропусне моћи корита Топлице у зони села Горња Драгања и низводно 1000 м	14,370,615.58	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови изведени	почетак 4 786 600 крај 4 786 425	почетак 7 547 234 крај 7 545 475	Вредност радова је без ПДВ-а
	Прокупље		УКУПНО:	18,898,517.74					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	18,898,517.74					
228	Ражањ	Јовановачка река	Санација оштећења регулисаног корита Јовановачке реке у Брачину у зони бунара за водоснабдевање Ражња (деоница км 0+000 до км 0+138)	5,479,448.64	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 843 966 крај 4 844 218	почетак 7 541 066 крај 7 541 207	Вредност радова са ПДВ-ом
229	Ражањ	Рујишка река	Санација оштећења Рујишке реке од улива у Јужну Мораву (28+500) па узводно у дужини од Л=2023м. и санација првог прелаза (0+057)	3,366,500.88	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 829 867 крај 4 830 630	почетак 7 544 069 крај 7 545 767	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
	Ражањ		УКУПНО:	8,845,949.52					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	8,845,949.52					
230	Рача	Рача	Десна обала реке Рача, на стацијама км 4+050 и 3+750. Лева и десна обала реке Раче, на стацијама од км 15+285 до км 15+950	3,029,936.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 897 363 крај 4 897 564	почетак 7 508 311 крај 7 508 055	Вредност радова са ПДВ-ом
231	Рача	Рача	Десна обала реке Рача: км 4+050 и 3+750, Лева и десна обала реке Раче од км 15+285-до км 15+950	4,393,893.29	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 897 390 крај 4 897 282	почетак 7 499 843 крај 7 499 214	Вредност радова са ПДВ-ом
232	Рача	Доловски поток	Санација насипа Доловског потока на ст.0+050	759,995.77	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 897 620 крај 4 897 662	почетак 7 504 905 крај 7 504 813	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
	Рача		УКУПНО:	8,183,825.06					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	8,183,825.06					
233	Рековац	Дуленка	Обезбеђење пропусне моћи Дуленке у зони села Лоћика	7,990,475.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови изведени	почетак 4 857 510 крај 4 856 407	почетак 7 516 328 крај 7 515 322	Вредност радова је без ПДВ-а

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
234	Рековац	Жупањевачка река	Санација бучнице на депонијској преради на Жупањевачкој реци и подслапља леве притоке у Општини Рековац	1,575,273.21	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 851 673 крај 4 851 800	почетак 7 501 436 крај 7 502 060	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
235	Рековац	Сибница	Санација две преграде на реци Сибници	1,993,315.00	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 849 241 крај 4 849 228	почетак 7 503 098 крај 7 503 044	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
РЕКОВАЦ				УКУПНО:	11,559,063.21				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	11,559,063.21				
236	Свилајнац	Буљињак	Затварање пробоја на левообалном насипу Буљињака, од км 5+080 до км 5+130	697,802.06	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 905 621 крај 4 905 781	почетак 7 515 772 крај 7 515 765	Вредност радова са ПДВ-ом
237	Свилајнац	Буљињак	Регулисано корито Буљињака кроз Кушиљево 3,5км	2,964,707.37	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 906 647 крај 4 905 712	почетак 7 515 554 крај 7 515 746	Вредност радова са ПДВ-ом
238	Свилајнац	Ресава	Лева обала: регулисаног корита Ресаве кроз Свилајнац, узводно од моста у Свилајницу до Грабовачког потока, код Седлара од ушћа Роћевачког потока до ушћа Купиновачког потока. Десна обала: регулисаног корита Ресаве кроз Свилајнац, од моста у Свилајницу до ушћа потока Бук, код Седлара од ушћа Роћевачког потока до ушћа Купиновачког потока.	6,974,789.44	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 857 322 крај 4 893 640	почетак 7 517 803 крај 7 524 922	Вредност радова са ПДВ-ом
239	Свилајнац	Велика Морава	Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Ресаве код Кушиљева-санација изливне грађевине	903,694.82	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 904 344 крај 4 904 331	почетак 7 511 793 крај 7 511 819	Вредност радова са ПДВ-ом
СВИЛАЈНАЦ				УКУПНО:	11,540,993.69				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	11,540,993.69				
240	Сврљиг	Сврљички Тимок	Санација оштећена десна обале Сврљичког Тимока кроз Сврљиг од 36+000 до 36+200.	942,943.80	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7591182 7590792	4808681 4808877	
241	Сврљиг	Сврљички Тимок	Десни насип Сврљичког Тимока у Сврљигу, поправка деснообалног насипа Сврљичког Тимока од км 36+390 до км 38+650, насеље Сврљиг	1,686,071.28	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7590168.68 7592011.37	4809580.18 4808269.20	
СВРЉИГ				УКУПНО:	2,629,015.08				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	2,629,015.08				

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
242	Смедерево	Језава	Санација десног насипа реке Језаве од км 13+043,3 до 13+077 и од км 7+553 до км 7+586; леви р.Језава од 7+000 до 7+056; левог насипа р.Раље од км 0+290-0+920 и 6+200-6+308,4	4,194,514.44	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 938 400 крај 4 938 365 почетак 4 941 912 крај 4 941 876 почетак 4 942 298 крај 4 942 271 почетак 4 937 870 крај 4 937 827 почетак 4 937 061 крај 4 937 062	почетак 7 500 986 крај 7 500 993 почетак 7 499 653 крај 7 499 663 почетак 7 499 850 крај 7 499 800 почетак 7 497 850 крај 7 497 433 почетак 7 492 085 крај 7 491 978	Вредност радова са ПДВ-ом
243	Смедерево	Раља	Санација ниских места на круни левог насипа реке Раље на потезу од железничке пруге Ниш-Београд, км 0+000 до друмског моста преко Раље у Коларима, км 6+200	5,790,689.34	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 938 047 крај 4 937 062	почетак 7 498 064 крај 7 492 105	Вредност радова са ПДВ-ом
244	Смедерево	Велика Морава	Лева обала реке В.Мораве од км 33+720 до км 34+250 (8 локација)	6,204,101.33	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 928 200 крај 4 927 760	почетак 7 511 155 крај 7 512 144	Вредност радова са ПДВ-ом
245	Смедерево Велика Плана	Велика Морава	Санација леве обале реке В.Мораве минор корита км 34+250; км 35+000 - (наставак хитних санационих радова)	17,894,112.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови изведени	почетак 4 927 760 крај 4 927 908	почетак 7 511 145 крај 7 512 144	Вредност радова је без ПДВ-а
246	Смедерево	Велика Морава	Санација круне левообалног моравског насипа на ст. од км 2+800 до км 3+400	7,158,372.42	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4950065 крај 4949558	почетак 7503089 крај 7503420	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
247	Смедерево	Велика Морава	Санација леве обале реке В.Мораве минор корита на ст. од км 34+250 до км 35+000	15,879,732.96	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4927760 крај 4927908	почетак 7511145 крај 7511144	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
248	Смедерево	Језава	Санација корита реке Језаве од км 13+020 до км 15+320	4,279,207.47	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 938 251 крај 4 937 006	почетак 7 501 621 крај 7 501 840	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
249	Смедерево, Жабари, Тићевац	Велика и Јужна Морава	А. Санација оштећења круне и косина насипа Велике Мораве (леви насип од км 1+960 до км 3+400) Б. Санација оштећења круне косина насипа Велике Мораве (леви насип од км 4+420 до км 6+420) Ц. Санација оштећења круне косина насипа Велике Мораве (леви насип од км 9+410 до км 13+840) - I фаза од км 9+410 до км 11+476 Д. Санација оштећења круне косина насипа Велике Мораве (десни насип: км 28+700 – км 30+000). Сектор М.2. техничка деоница М.2.2. Е. Санација оштећења круне и косине деснообалног насипа на Јужној Морави од саставака до моста на путу Појате-Крушевац у дужини од 2+348 метара	19,984,983.51	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови изведени	почетак 4 950 702 крај 4 949 558 почетак 4 948 621 крај 4 946 867 почетак 4 944 620 крај 4 942 721 почетак 4 924 373 крај 4 923 083 почетак 4 839 623 крај 4 838 162	почетак 7 502 565 крај 7 503 420 почетак 7 503 581 крај 7 502 585 почетак 7 503 612 крај 7 504 429 почетак 7 514 445 крај 7 514 450 почетак 7 533 352 крај 7 533 327	Вредност радова је без ПДВ-а
Смедерево				УКУПНО:	81,385,713.47				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	81,385,713.47				
250	Смедеревска Паланка	Јасеница	Десна обала реке Јасенице: 19+300 (3 оштећења), 21+065, 22+065, 23+750, 25+120, 25+020, 26+420, 31+240, 24+900 Лева обала реке Јасенице: 16+435, 17+235, 23+750, 28+590, 30+010, 27+680, 18+785, 19+085 Десна обала р.Кубршнице 0+100, 6+300 и 7+000 Десна насип р.Јасенице од км 9+090 до 9+580 и Десни насип Губераша од км 0+000 до км 0+650 Река Јасеница од км 21+377,69 до км 21+570 и од 21+640 до 21+700,40	24,528,032.92	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 911 986 крај 4 906 333	почетак 7 499 781 крај 7 490 730	Вредност радова са ПДВ-ом
251	Смедеревска Паланка	Кубршница, поток Дреновчић, Велики Луг, поток Бојанац и поток Лесковац	Десна обала реке Кубршнице : 2+950, 3+550, 3+750, 4+200, 6+750, 8+920, поток Дреновчић 0+150, Лева обала р.Кубршнице 11+810 и 13+790, Поток Бојанац 0+100, 0+250 и 0+350 и Лева обала Велики Луг 1+710, 1+850, поток Лесковац 0+150	11,921,069.26	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 913 220 крај 4 915 012	почетак 7 496 513 крај 7 482 130	Вредност радова са ПДВ-ом

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
252	Смедеревска Паланка	Јасеница	Замена жабљег поклопа на Злокације (Ј1, Ј3 и Ј4) на реци Јасеници	555,840.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 911 115 крај 4 908 051	почетак 7 496 092 крај 7 492 192	Вредност радова са ПДВ-ом
253	Смедеревска Паланка	Кубршница, поток Велики Луг, поток Мали Луг	Замена жабљег поклопа на Злокације (К1, К3, К4, К5-1, К8-1, аеродром, гоша1, гоша2 и гоша школа) на реци Кубршници	1,482,960.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 912 554 крај 4 914 583	почетак 7 497 263 крај 7 484 522	Вредност радова са ПДВ-ом
254	Смедеревска Паланка	Кубршница, поток Дреновчић	Поток Дреновчић 0+050, река Кубршница	259,740.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 913 114 крај 4 913 160	почетак 7 492 830 крај 7 492 731	Вредност радова са ПДВ-ом
255	Смедеревска Паланка	ВМ.4. ХМС Смедеревска Паланка-Велика Плана	Санација црпних и трафо станица на ХМС См.Паланка-В.Плана	8,191,664.23	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 913 402 крај 4 912 516	почетак 7 508 020 крај 7 492 310	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
Смедеревска Паланка			УКУПНО:	46,939,306.41					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	46,939,306.41					
256	Сокобања	Моравица	Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Моравице у Сокобањи од моста код пијаце до ушћа Градашничке реке у дужини од 1,86 км	8,698,243.20	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 833 948 крај 4 832 986	почетак 7 560 020 крај 7 570 m604	Вредност радова са ПДВ-ом
Сокобања			УКУПНО:	8,698,243.20					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	8,698,243.20					
257	Сурдулица	Врла	Санација и чишћење регулисаног корита реке Врле у Сурдулици на деоници у дужини од 1500 метара	10,990,628.74	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 727 455 крај 4 727 175	почетак 7 595 208 крај 7 596 608	Вредност радова са ПДВ-ом
Сурдулица			УКУПНО:	10,990,628.74					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	10,990,628.74					
258	Топола	Каменица	Санација корита реке Каменице на територији општине Топола (насеље Митровчић)	1,898,130.31	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 904 460 крај 4 903 254	почетак 7 475 960 крај 7 475 381	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
Топола			УКУПНО:	1,898,130.31					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	1,898,130.31					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
259	Трговиште	Пчиња	Десна обала регулисане реке Пчиње, дужина оштећења 100метара потпорног зида и Лева обала оштећење регулисаног и нерегулисаног дела са локалним путем у зони новоизграђеног друмског моста у дужини од 500метара у Трговишту.	20,408,004.00	Донација ТУРСКЕ (ТИКА)	Радови изведени	почетак 4 690 970 крај 4 690 714	почетак 7 588 788 крај 7 588 900	Вредност радова је без ПДВ-а
	Трговиште		УКУПНО:	20,408,004.00					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	20,408,004.00					
260	Трстеник	Западна Морава	Привремено затварање пробоја насипа - десни насип уз Западну Мораву на стационажи од км 7+690 до км 7+800	1,736,740.80	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 831 188 крај 4 831 272	почетак 7 502 381 крај 7 502 515	Вредност радова са ПДВ-ом
261	Трстеник	Западна Морава	Привремено затварање пробоја насипа - леви насип уз Западну Мораву, на стационажи од км 1+000 до км 1+080	3,340,000.28	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 830 438 крај 4 830 464	почетак 7 499 416 крај 7 499 379	Вредност радова са ПДВ-ом
262	Трстеник	Западна Морава	Десни насип уз Западну Мораву на стационажи од км 7+690 до км 7+800	38,950,802.78	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 831 188 крај 4 831 272	почетак 7 502 381 крај 7 502 515	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
263	Трстеник	Западна Морава	Десни насип уз Западну Мораву узводно од „новог моста“ у Трстенику	3,663,424.80	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 830 982 крај 4 831 032	почетак 7 500 514 крај 7 500 755	Вредност радова са ПДВ-ом
264	Трстеник	Западна Морава	Леви насип уз Западну Мораву узводно од „старог моста“ у Трстенику у дужини од 100 м	4,616,400.80	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 830 892 крај 4 830 514	почетак 7 500 175 крај 7 499 804	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
265	Трстеник	Љубостињска река	Љубостињска река код Манастира Љубостиња	4,226,208.72	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	4 834 048	7 500 159	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
266	Трстеник	Западна Морава	Деснообални насип на стационажи од км 7+690 до км 7+800	367,699.08	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 831 188 крај 4 831 272	почетак 7 502 381 крај 7 502 515	Вредност радова са ПДВ-ом
267	Трстеник	Љубостињска река	Санација водних објеката, стабилизација речног корита и обезбеђење протичајног профила за заштиту од ерозије и бујица	10,788,619.20	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови у току	почетак 4 834 048 крај 4833670	почетак 7 500 159 крај 7 500 214	Вредност започетих радова без ПДВ-а су 6,500,000.00
268	Трстеник	Дубичка река	Санација четири преграле на Дубичкој реци у сливу Љубостињске реке	7,133,734.93	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 834 048 крај 4837079	почетак 7 500 159 крај 7500310	Вредност извршених радова са ПДВ-ом

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
269	Трстеник	Љубостињска река	Уређење корита Љубостињске реке у зони изворишта "Прњавор"	7,063,092.30	Донација УНДП	Радови изведени	7499902	4834923	
	Трстеник		УКУПНО:	81,886,723.69					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	77,598,104.49					
270	Ђићевац	Јовановачка река	Затварање контролисаног пробоја левообалног насипа на Јовановачкој реци, на стац. од км 2+110 до км 2+150	416,301.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 845 446 крај 4 845 422	почетак 7 532 405 крај 7 532 488	Вредност радова са ПДВ-ом
271	Ђићевац	Јовановачка река	Санација корита Јовановачке реке, деоница од мокрог прелаза до железничког моста	9,964,584.06	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 844 073 крај 4 843 934	почетак 7 534 010 крај 7 535 406	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
272	Ђићевац	Кочански поток	Обезбеђење пропусне моћи корита Кочанског потока у зони Ђићеваца (2,4км)	9,965,429.44	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. Допуна Уредбе	Радови започети	почетак 4 841 575 крај 4 841 624	почетак 7 533 155 крај 7 534 847	закључен Уговор
273	Ђићевац	Јовановачка река	Санација Јовановачке реке у зони железничког моста	2,176,122.68	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 843 674 крај 4 844 058	почетак 7 536 138 крај 7 537 391	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
	Ђићевац		УКУПНО:	22,522,437.18					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	12,557,007.74					
274	Ђуприја	Раваница	Санација корита реке Раванице код формираног лимана, од км 1+460 и км 1+600	1,727,672.40	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 865 021 крај 4 865 093	почетак 7 530 241 крај 7 530 339	Вредност радова са ПДВ-ом
275	Ђуприја	Раваница	Десна обала корита Раванице у Ђуприји од 1+460 до 1+600 Десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву 0+000, 1+600	16,858,909.44	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 862 701 крај 4 865 093	почетак 7 529 769 крај 7 531 898	Вредност радова са ПДВ-ом
276	Ђуприја	Раваница	Десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву од 2+455 до 5+100	5,029,154.68	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 865 701 крај 4 864 497	почетак 7 531 769 крај 7 531 898	Вредност радова са ПДВ-ом
277	Ђуприја	Велика Морава	Санација деснообалног насипа у градском подручју Ђуприје потес "Бизетић" на ст.од км 145+050 до км 145+220	2,807,431.17	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 866 052 крај 4 866 181	почетак 7 530 230 крај 7 530 291	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
	Ђуприја		УКУПНО:	26,423,167.69					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	26,423,167.69					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
278	Уб	Тамнава	Санација пробоја на деснообалном насипу реке Тамнаве на км 4+900 у дужини L=36m	1,075,727.86	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
279	Уб	Тамнава	Санација пробоја на деснообалном насипу реке Тамнаве на км 12+140 у дужини L=25m	611,307.11	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
280	Уб	Тамнава	Санација регулисаног корита Тамнаве низводно од Ђемановог моста (наставка хитних санационих радова)	17,397,223.30	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7429632	4929340	
281	Уб	Уб	Санација обалоутврде на десној обали реке Уб кроз Уб на деоници од км 9+589 до км 10+247	11,946,821.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	7426590	4924197	Изведено радова у вредности 7,959,339.38 без ПДВ
282	Уб	Уб	Санација - поправка круне насипа и надвишење до потребних kota на реци Уб од ушћа узводно 3800m	1,872,891.60	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7 432 660 7 430 369	4 929 755 4 927 513	
283	Уб	Уб	Регулисано корито Уба кроз насеље Уб, 4,23 км (8+300 до 12+533 (мост у Гуњевцу))	1,869,014.40	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7424847	4923165	
284	Уб	Уб	Регулисано корито Уба од Шарбана узводно до „циглане“ 4.47 км. - Узводно	19,300,608.18	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7430377	4297513	
285	Уб	Уб	Регулисано корито Уба од ушћа у Тамнаву Шарбана 3.83 км. - низводно	9,556,277.26	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7432694	4929867	
286	Уб	Тамнава	Десни насип уз Тамнаву од ушћа у Колубару до ушћа Уба, 8,58 км са левим насипом уз стару Колубару, 0,77км, укупно 9,35 км, десни насип уз Тамнаву од ушћа Уба узводно до Ђемановог моста, 3,50 км, леви насип уз регулисано корито Тамнаве од Ђемановог моста до моста за Таково, 5,66 км, десни насип уз регулисано корито Тамнаве од Ђемановог моста до моста за Таково, 5,66 км са уређеним коритом Грачанице, 0,60 км, укупно 6,26 км	26,600,590.80	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7432694	4929867	
287	Уб, Коцељева	Бујичне притоке ТамнавеУб, Козарца, Змајевац	Санација водних објеката, стабилизација речног корита и обезбеђење протицајног профила за заштиту од ерозије и бујица	19,393,256.54	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети			закључен Уговор
	Уб		УКУПНО:	109,623,718.04					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	68,845,756.58					

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација...)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
288	Ужице	Ђетиња	Оштећење камене облоге регулисаног корита (косине и ножица) на стационачама: км: 0+653, км: 0+245, км: 0+385, км: 0+633	589,928.21	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4857278.96 крај 4857370.27	почетак 7407239.62 крај 7406964.98	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
	Ужице		УКУПНО:	589,928.21					
			УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	589,928.21					
289	Чачак	Чемерница	Интервентни радови на затварање пробоја насипа, оштећење форланда и обале, оштећење круне, косина и ножице насипа, уклањање спрудова - наноса и дрвећа из корита	15,049,182.00	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени	почетак 4 862 500 крај 4 862 800	почетак 7 752 500 крај 7 452 650	Вредност радова са ПДВ-ом
290	Чачак	Западна Морава	Затварање четири пробоја и отклањање оштећења по круни на левом насипу, на стационачама: км: 0+005-0+010, 0+100-0+105, 0+190-0+197, 0+270-0+280, 9+950-10+550 Отклањање оштећења по круни на десном насипу и обезбеђење стабилности десне обале каменним набачејем у зони моста, оштећење камене облоге на ушћу Лозничке реке, на стационачама: 4+400-4+600, 3+800-4+000, 3+020-3+040, 0+300-0+800	36,466,387.62	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 859 450 крај 4 861 250	почетак 7 453 000 крај 7 450 050	Вредност радова са ПДВ-ом
291	Чачак	Чемерница	Затварање пробоја насипа, оштећење форланда и обале, оштећење круне, косина и ножице насипа, уклањање спрудова - наноса и дрвећа из корита (смањење пропусне моћи) Леви насип – стационаже: Ош.бр.1. км: 5+275-5+300 Ош.бр.5. км: 4+850-5+060 Ош.бр.7. км: 3+335-3+360 Ош.бр.8. км: 3+335-3+360 Ош.бр.9. км: 3+374-3+380 Ош.бр.10. км: 3+540-3+660, 3+690-+770 и 2+880-2+970 Ош.бр.17. км: 3+900-5+300 Десни насип – стационаже: Ош.бр.15 км: 0+090-0+095 Ош.бр.16 км: 0+020-0+024 Ош.бр.18. км: 3+900-5+300 Поз.бр.19. Уклањање дрвећа и шибља из протичајног профила на обе обале на дужини од 0+000-5+200 Оштећења која су отклоњена по наредби од 2.06.2014 г. Ош.бр.2. км: 4+670-4+720 Ош.бр.3. км: 4+760-4+850 Ош.бр.4. км: 4+765-4+785 Ош.бр.6. км: 4+560-4+660	47,055,890.23	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката	Радови изведени	почетак 4 859 450 крај 4 863 200	почетак 7 453 000 крај 7 452 500	Вредност радова са ПДВ-ом

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
292	Чачак	Чемерница	Обезбеђење пропусне моћи и надвишење насипа, заштита конкавних обала минор корита Чемернице од Живанића моста до сифона (км 3+384 км 4+200)	16,196,912.50	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови у току	почетак 4 862 050 крај 4 861 400	почетак 7 452 600 крај 7 452 400	Вредност започетих радова без ПДВ-а су 4.721,047.00
293	Чачак	Чемерница	Санација леве обале Чемернице у зони локалног пута (км 0+250 км 0+400)	9,928,446.90	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	почетак 4 859 710 крај 4 859 600	почетак 7 453 630 крај 7 453 660	закључен Уговор
294	Чачак	Западна Морава	Санација десне обале Западне Мораве у зони одбр. насипа у индустријској зони у Чачку у дужини L=180 m	11,526,611.20	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	почетак 4 861 250 крај 4 861 110	почетак 7 450 050 крај 7 450 000	Вредност радова = вредност радова (без ПДВ) + ПДВ + Трошкови
УКУПНО:				136,223,430.45					
УКУПНО ИЗВЕДЕНО:				114,819,118.05					

295	Шабац	Сава	Санација оштећења грађевинског објекта и хидромашинске опреме на ЦС Каленића Ревеница у зони оштећеног десног насипа Саве од Дреновица до Чеврнтије	84,498,205.28	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката. <u>Допуна Уредбе</u>	Радови започети	7398627	4975085	закључен Уговор
296	Шабац	ЦОК	Санација обала и дна ЦОК-а на км 25+500 у зони насеља Рибари - Петковица (наставак радова из 2014)	6,601,789.76	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7 375 896	4 950 143	
297	Шабац	Добрава	Санација речног корита на регулисаном делу водотока Добраве од км 0+370 до км. 4+514 у зони насеља Орашац и Орид (лева обала), Мрђеновац (десна обала).	4,715,299.20	САНАЦИОНИ РАДОВИ из Плана и програма ЈВП "Србијаводе" из 2015.г.	Радови изведени	7 404 867 7 405 352	4 956 088 4 952 400	
298	Шабац	Сава	Санација на левој обали Церског ободног канала - Шабац	353,149.76	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
299	Шабац	Сава	Санација на насипу К.Равенице - Чеврнтија	2,120,207.88	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
300	Шабац	Сава	Санација на насипу Банов Брод - Црна Бара	443,843.40	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима

Редни број	Општина	Водоток	Назив пројекта/елaborата	Вредност радова	Извор финансирања (Уредба, Допуна Уредбе, Редован програм пословања, Светска банка, Донација....)	Статус (радови изведени/радови започети)	X	Y	Напомена
301	Шабац	Сава	Санација деснообалног насипа реке Саве , деоница 1 км, од км 4+373 до км 6+105	25,736,085.84	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
302	Шабац	Јадар	Санација оштећења насипа реке Јадар од км 1+700 до км 10+996	3,232,194.49	ХИТНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ по НАРЕДБИ Главног руководиоца ОоП у 2014.г.	Радови изведени			Координате се преклапају са хитним санационим радовима
303	Шабац	ЦОК	Церски ободни канал (деонице од км 18+300 до км 25+000 и од км 28+293 до км 29+000)	22,155,750.90	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 382 296 7 372 913	4 953 878 4 949 267	Друга тачка снимљена на км 29+630
304	Шабац	ЦС "Прослоп"	Црна станица "Прослоп"	792,416.00	Државни програм обнове оштећених водних објеката. Хитни радови на санацији водних објеката.	Радови изведени	7 411 352	4 951 113	
Шабац				УКУПНО:	150,648,942.52				
				УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	66,150,737.24				

Општине Републике Србије са територије у надлежности ЈВП „Србијаводе“	УКУПНО:	3,155,169,905.62
	УКУПНО ИЗВЕДЕНО:	2,433,797,933.89

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА ФОНДОВА И КРЕДИТА СВЕТСКЕ БАНКЕ

Редни број	Општина	Пројекат	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ дин са ПДВ
ИПА EU Commision Акциони документ				
1.	СВИЛАЈНАЦ	Хитни радови за заштиту ширег подручја Свилајнца од поплава: Изградња и реконструкција регулисаног корита Ресаве од ушћа у Велику Мораву кроз Свилајнац до потока Бук (5,1км), узводно од Свилајнца од села Седларе до Суботице	2.700.000 ЕВРА	-
2.	ПАРАЋИН	Хитни радови за заштиту ширег подручја Параћина од поплава: Изградња и реконструкција заштитних објеката на Црници од ушћа до Параћина, кроз Параћин до Коридора 10 и узводно до села Главнице (10,8 км)	3.000.000 ЕВРА	-
3.	ВАЉЕВО	Хитни радови за заштиту ширег подручја Ваљево од поплава: Реконструкција и изградња регулисаног корита реке Колубаре кроз Ваљево (од км 0+000 до км 5 + 082) и притока Обнице (од км 0+000 до км 1+251) и Јабланице (од км 0+000 до км 1+280)	2.800.000 ЕВРА	-
REGIONAL IPA				
1.	ШАБАЦ, БОГАТИЋ	Заштитни систем Мачва: Сава – Дрина: ЗАПАДНА ЗОНА: Реконструкција десног насипа Дрине до ушћа у Саву од Бановог Брода до Бадовинаца (21 км)	5.200.000 ЕВРА	-
2.	ШАБАЦ, БОГАТИЋ	Заштитни систем Мачва: Сава – Дрина: ИСТОЧНА ЗОНА: Реконструкција десног насипа Саве од Дреновца до Чевртије, (5,3км)	3.800.000 ЕВРА	-
УКУПНО:			17.500.000 ЕВРА	-

WB				
1.	НОВИ ПАЗАР	Изградња система за заштиту Новог Пазара од поплава: Регулација реке Рашке и притока у зони насеља и индустријске зоне: Деоница 1: од Цареве Ћуприје до Бањске Реке (2,15км), притоке реке Дежаве и Бањске реке	2.415.400 УСД	219,954,876.00
2.	АЛЕКСИНАЦ	Изградња система за заштиту Алексинца од поплава: Регулација корита реке Моравице кроз Алексинац од км 2+370 до км 3+100 са уређењем низводне деонице (0,37 км) и узводне деонице (0,85 км)	1.840.800 УСД	146,261,413.56
3.	СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	Заштита приобаља реке Јасенице на ширем подручју Смедеревске Паланке: Реконструкција насипа и регулисаног корита реке Јасенице (од км 10+235 до км 19+300) и уређење корита на узводној деоници (од км 19+300 до км 24+454)	1.950.000 УСД	149,400,984.00
4.	НЕГОТИН	Заштита насеља Радујевац од поплава: изградња насипа на Јасеничкој реџик од Радујевца (2,7км)	1.495.000 УСД	105,147,944.16
5.	АЛЕКСИНАЦ	Изградња система за заштиту насеља у приобаљу Јужне Мораве (потез Доњи Љубеш – Витковац): изградња левообалног насипа (16,7 км), уређење и заштита леве обале Јужне Мораве (1,1 км)	3.105.700 УСД	447,348,764.59
6.	НИШ	Пројекат заштите корита и приобаља реке Нишаве: Регулација реке Нишаве кроз насеље од км 11+340 до км 12+945 са обезбеђењем пропусне моћи за велике воде на узводној деоници од км 12+945 до км 13+248 и низводној деоници од км 10+440 до км 11+340	2.800.000 УСД	370,780,930.75
7.	РАШКА	Регулација Ибра у зони Рашке	1.500.000 УСД	
УКУПНО:			15.106.900 УСД	1,438,894,913.06